

PHỤ LỤC

Kiến nghị giảm trừ giá trị thanh toán lần sau

(kèm theo Kết luận thanh tra số: KL/SGTVT ngày /9/2023 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 503/QĐ-SGTVT Sở GTVT Ninh Bình)

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Khối lượng chênh lệch	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thiết kế tính thừa khối lượng thép truyền lực khe co, khe giãn	tấn	0,222	28.816.580	6.397.281	
2	hạng mục nút giao đầu tuyến chiều dài tám mặt đường Lbđ = 16,2m/ Ltk =20,89 m					
2.1	Bê tông xi măng M300 đá 2x4 dày 20 cm	m3	1,63	1.479.840	2.415.099	
2.2	Giấy dầu tạo phẳng	100m2	0,08	888.592	72.509	
2.3	Móng cấp phối đá dăm loại II dày 18 cm sau lu lèn	100m3	0,01	28.998.930	425.936	
Tổng cộng					9.310.825	
<i>Ghi bằng chữ: Chín triệu ba trăm mười nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng</i>						